



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Nome da Obra: Ampliação de Salão Pré Moldado - Linha Bonito

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES						TOTALS	
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		PS (%)	VALOR (R\$)
		PS (%)	VALOR (R\$)	PS (%)	VALOR (R\$)	PS (%)	VALOR (R\$)		
1.0	Estrutura Pré-Fabricada e Fundação	70,00	R\$ 13.836,20	30,00	5.929,80			100,00	R\$ 19.766,00
2.0	Cobertura	40,00	R\$ 3.296,10	60,00	R\$ 4.944,14			100,00	R\$ 8.240,24
3.0	Piso em Concreto			65,00	R\$ 5.411,12	35,00	R\$ 2.913,68	100,00	R\$ 8.324,80
4.0	Alvenaria de Vedação					100,00	R\$ 7.971,00	100,00	R\$ 7.971,00
5.0	Sistema Elétrico					100,00	R\$ 2.797,24	100,00	R\$ 2.797,24
6.0	Pintura					100,00	R\$ 3.680,00	100,00	R\$ 3.680,00
TOTAL SIMPLES		33,74	17.132,30	32,07	16.285,06	34,19	17.361,92	100,00	50.779,28
TOTAL ACUMULADO		33,74	17.132,30	65,81	33.417,36	100,00	50.779,28	100,00	50.779,28


 Elisete Bohn
 Secretária de Administração
 e Fazenda
 CPF: 026.997.139-45


 JULLIAN PATRICK ALBERICI
 Engenheiro Civil
 CREM/SC 147974-4
 C.A. 03/2019