


OK


**PROP:** Prefeitura Municipal de Mondai  
**OBRA:** Ampliação de Salão Pré Moldado  
**LOCAL:** Linha Bonito  
**ÁREA:** Galpão 8,50 x 12,00 = 102,00m<sup>2</sup>  
**DATA:** Setembro de 2020

**ORÇAMENTO**

Item	Descrição	Und	Qtde	V. Unit.	V. Total
<b>1</b>	<b>Ampliação 8,50x12,00m</b>				
1.1	Contraventamento em ferro 5/16 com conexões parafusadas.	und	2,00	R\$ 9,61	R\$ 19,22
1.2	Terças metálicas erijecida 75mm.	m <sup>2</sup>	150,00	R\$ 20,52	R\$ 3.078,00
1.3	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento (e=6mm).	m <sup>2</sup>	150,00	R\$ 31,87	R\$ 4.780,50
1.4	Cumeira para telha de fibrocimento ondulada (e= 6mm), incluso acessórios de fixação e içamento.	m	9,00	R\$ 40,28	R\$ 362,52
1.5	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 9x14x19cm (espessura 9cm).	m <sup>2</sup>	100,00	R\$ 79,71	R\$ 7.971,00
1.6	Piso em concreto 20Mpa com preparo mecânico, espessura 7cm, com armação em tela soldada.	m <sup>2</sup>	110,00	R\$ 75,68	R\$ 8.324,80
1.7	Eletroduto flexível corrugado, PVC, D= 25mm, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	100,00	R\$ 7,20	R\$ 720,00
1.8	Luminária tipo Plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 W.	und	6,00	R\$ 37,54	R\$ 225,24
1.9	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , para circuitos terminais.	m	50,00	R\$ 7,38	R\$ 369,00
1.10	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm <sup>2</sup> para rede de distribuição de energia elétrica de baixa tensão.	m	50,00	R\$ 7,30	R\$ 365,00
1.11	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm <sup>2</sup> para rede de distribuição de energia elétrica de baixa tensão.	m	100,00	R\$ 11,18	R\$ 1.118,00
1.12	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m <sup>2</sup>	250,00	R\$ 1,99	R\$ 497,50
1.13	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos.	m <sup>2</sup>	250,00	R\$ 12,73	R\$ 3.182,50
1.14	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA E FUNDAÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO COMUNITÁRIO NA LINHA BONITO	und	1,00	R\$ 19.766,00	R\$ 19.766,00
<b>Valor do Item</b>					<b>R\$ 50.779,28</b>
<b>VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO</b>					<b>R\$ 50.779,28</b>

100767  
 92543  
 94207  
 94223  
 87499  
 72183  
 91854  
 97592  
 91931  
 101560  
 101561  
 88485  
 88489  
 PESQUISA

  
**JULLYAN PATRICK ALBERTI**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 147974-4  
 C.A. 03/2019

  
**Eliseu Benn**  
 Secretário de Administração e Fazenda